



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNE DI PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

AREA TECNICA

Settore Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA BADO - LOTTO 2- CUP G73D21001800001 - CIG 92055926D5

Ditta aggiudicataria : GILARDINO CARLO SAS - via Giusti 8 - 17025 Loano (SV) - cellulare 3933085611 - C.F. e P.IVA 01591020092 - PEC gilardinocarlosas@legalmail.it - Email gilardinocarlo@alice.it

Contratto: n° 3173 di rep. del 16.12.2022

Importo a base d'appalto dei lavori soggetto a ribasso d'asta :	€	58.483,89
Ribasso d'asta praticato : - 0,1%	€	- 58,48
RISULTANO :	€	58.425,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.601,54
IMPONIBILE	€	60.026,95
I.V.A. 4%	€	2.401,08
IMPORTO COMPLESSIVO	€	62.428,02

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Visto che :

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 154 del 20/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativamente all'intervento di messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico di Via Bado - Lotto 2 - CUP G73D21001800001 - CIG 92055926D5, redatto in data 23.03.2022 da parte del Geom. Walter Zunino, Istruttore Tecnico del Comune di Pietra Ligure, comportante il costo complessivo di € 70.000,00 di cui € 58.483,89 per lavori, € 1.601,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 9.914,57 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa Determina è stato istituito l'ufficio di Direzione Lavori nominando il T.P.O. Fabio BASSO quale Direttore dei Lavori e il Geom. Walter ZUNINO e l'Arch. Piera TASSARA quali Direttori Operativi con delega alla tenuta dei libri contabili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 09.05.2022 sono state approvate le risultanze della procedura ex art. 1, lettera a) della Legge n. 120/2020 ai fini dell'affidamento dei lavori, come da verbale in data 09/05/2022 per l'affidamento dell'intervento di che trattasi - CIG 92055926D5, in capo all'Impresa GILARDINO CARLO SAS - via Giusti 8 - 17025 Loano (SV) , a fronte del ribasso del -0,10% sull'importo a base d'appalto di € 58.483,89 aggiudicandosi l'appalto per netti € 58.425,41 oltre ad € 1.601,54 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 60.026,95 oltre ad € 2.401,08 per IVA 4%, così per complessivi € 62.428,02.

Descrizione dei lavori:

- Sostituzione di n. 45 corpi illuminanti che costituiscono l'illuminazione pubblica del Lungomare XX Settembre con nuovi elementi a led a risparmio energetico e a potenza luminosa tale da migliorare la visibilità dei vari tratti di passeggiata anche a persone ipovedenti costituendo di fatto un'opera di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Sostituzione ed integrazione di n. 10 i corpi illuminanti e dei pali che costituiscono l'illuminazione pubblica del tratto di Via Matteotti che transita al di sopra del ponte che attraversa la foce del torrente Maremola.

Somma impiegata:

Importo a base d'appalto dei lavori soggetto a ribasso d'asta :	€	58.483,89
Ribasso d'asta praticato : - 0,1%	€	- 58,48
RISULTANO :	€	58.425,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.601,54
IMPONIBILE	€	60.026,95

(diconsi sessantamilaventisei/95).

I.V.A. 4%	€	2.401,08
IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA	€	62.428,02

(diconsi sessantaduemilaquattrocentoventotto/02).

Consegna dei lavori: in data 05.09.2022 hanno avuto inizio le lavorazioni, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, come da relativo verbale agli atti d'ufficio, per le quali è stato assegnato un termine pari a 30 giorni lavorativi, portando la scadenza del termine utile a tutto il 04.10.2022;

Sospensione dei lavori: in data 23.09.2022 i lavori sono stati sospesi a causa di emerse difficoltà nel reperimento dei materiali, con particolare riferimento alle piastre per i sostegni dei pali, anche a causa della crisi in Ucraina;

Ripresa dei lavori: in data 09.01.2023 i lavori sono ripresi con nuova scadenza al 20.01.2023 per effetto dei giorni di sospensione;

Ultimazione dei lavori: in data 20.01.2023 i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione non risultano a questa Direzione Lavori che siano avvenuti danni di forza maggiore a terzi.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti secondo quanto stabilito da progetto e dalle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione lavori con alcune modifiche evidenziate nell'atto di sottomissione nuovo prezzo e all'interno della contabilità di Stato Finale dei Lavori datati 21 febbraio 2023.

Anticipazioni: durante il corso di lavori non sono state rilasciate anticipazioni.

Stato di avanzamento lavori : non sono stati emessi certificati di pagamento antecedenti allo Stato Finale dei Lavori.

Stato finale : lo stato finale è stato redatto per lavori eseguiti a tutto il 21. 02. 2022 e sottoscritto dall'Impresa per l'importo netto così distinto:

Importo a base d'appalto dei lavori soggetto a ribasso d'asta :	€	58.483,89
Ribasso d'asta praticato : - 0,1%	€	- 58,48
RISULTANO :	€	58.425,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.601,54
IMPONIBILE	€	60.026,95

(diconsi sessantamilaventisei/95).

I.V.A. 4%	€	2.401,08
IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA	€	62.428,02

(diconsi sessantaduemilaquattrocentoventotto/02).

Atto di sottomissione nuovo prezzo: durante la redazione della contabilità di Stato Finale dei Lavori è emersa l'esigenza dell'inserimento di un nuovo prezzo relativo ad una lavorazione non prevista in progetto esecutivo che ha riguardato la sistemazione e l'adeguamento dei pali esistenti dell'illuminazione pubblica presenti su Lungomare XX Settembre (Via Don G. Bado) propedeutico a il montaggio sull'estremità superiore del palo del nuovo corpo illuminante. Tale lavorazione non comporta una variazione del costo complessivo dei lavori in quanto in corso d'opera sono state detratte dal conteggio dei lavori alcune lavorazioni relative alla sistemazione del manto stradale del ponte sulla foce del torrente Maremola sito in Via Matteotti;

Riserve dell'Impresa : l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

Infortuni in corso dei lavori : durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona con posizione assicurativa n°, R.E.A. n. SV - 159903 ; Iscrizione Albo Imprese Artigiane n. 48211;

Assicurazioni sociali : si è riscontrato la regolarità contributiva per lo Stato Finale, in relazione alla presa visione del DURC relativo all'Impresa titolare dell'appalto come comunicato alla D.L. dalla stazione appaltante (di cui si allega copia).

Tempo stabilito per il rilascio del certificato di regolare esecuzione: il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato in data **febbraio 2023**, a seguito del completamento di tutte le opere concordate e a seguito del ricevimento del certificato di conformità dell'impianto elettrico relativo all'illuminazione pubblica di nuova realizzazione in Via Matteotti e in Via Don Giovanni Bado (Lungomare XX Settembre).

Cessione dei crediti da parte dell'Impresa : per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non risulta aver effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti dal T.P.O. Fabio Basso

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Alla visita tenutasi il giorno (**21**) del mese di **febbraio** dell'anno **2023** i sottoscritti:

Il T.P.O. Fabio Basso in qualità di Direttori dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento;

Il Sig. Gilardino Carlo in qualità legale rappresentante dell'Impresa affidataria dei lavori in oggetto con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha proceduto, oltre al controllo e alla visita delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e alle modalità esecutive delle varie lavorazioni, effettuate durante il corso dei lavori, all'ispezione dei lavori eseguiti ed ha constatato che essi sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti con alcune modifiche evidenziate nei documenti di contabilità e nell'allegato verbale di sottomissione nuovo prezzo, che non hanno modificato l'importo dei lavori.

Ciò premesso, il Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo le modifiche evidenziate poco innanzi;
- che negli accertamenti, lo stato di fatto dei lavori corrisponde, per caratteristiche e quantità alle annotazioni riportate nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti all'Impresa in base all'incarico affidato sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo a base d'appalto dei lavori soggetto a ribasso d'asta :	€	58.483,89
Ribasso d'asta praticato : - 0,1%	€	- 58,48
RISULTANO :	€	58.425,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.601,54
IMPONIBILE	€	60.026,95

(diconsi sessantamilaventisei/95).

I.V.A. 4%	€	2.401,08
IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA	€	62.428,02

(diconsi sessantaduemilaquattrocentoventotto/02).

La cifra totale di Euro 62.428,02 verrà liquidata all'Impresa suddetta o a chi per essa, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche e verifiche revisionali da parte dell'Ente Appaltante.
Pietra Ligure li 21/02/2023

Per L'IMPRESA

(Sig. Carlo Gilardino)

II DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.

(T.P.O. Fabio Basso)



II DIRETTORE OPERATIVO

(Arch. Piera Tassara)

Il presente si compone di n.5 pagine

