

Comune di Pietra Ligure

Provincia di SAVONA

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED
INFRASTRUTTURALE DI VIALE RIVIERA

COMMITTENTE: Comune di Pietra Ligure, Piazza Martiri della Libertà, 30, 17027
Pietra Ligure (SV)

IMPRESA: ICOSE S.p.A. corrente in Regione Bovina n. 2 – 12070 Paroldo (CN) -
Partita IVA 02158740049

IMPORTO DEI LAVORI: € 392.508,92 di cui € 9.312,63 per oneri della sicurezza,
escluso iva al 22% e al netto del ribasso 16,515%

CONTRATTO: n. 3181 del 31/01/2023

VARIANTE SUPPLETIVA: Atto di Sottomissione del 31/01/2023 importo maggiori
lavori € 66.008,73 al netto del ribasso d'asta e dell'iva, per complessivi €
458.517,65 di cui € 9.312,63 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta ed
escluso IVA

CIG MASTER 9489883331 – **CIG DERIVATO** 9534334D4E

CUP G75F21001470002

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A) RELAZIONE

PROGETTO: il Progetto Esecutivo dei lavori suindicati redatto in data settembre
2022 da S.G.S. PROGETTI con sede in Savona Vico Dei Crema 13 r, dell'importo
complessivo do € 595.000,00 di cui € 459.000,17 per lavori, € 9.312,63 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a €
126.687,20 per somme a disposizione della C.A.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto prevede il rifacimento del manto asfaltico esistente su Viale Riviera oltre ad altre opere quali la rimozione e posa di alcuni tratti di barriere metalliche di sicurezza stradale, realizzazione di nuovo cavidotto interrato per l'illuminazione pubblica, predisposizione dei plinti per l'alloggiamento di nuovi pali stradali (forniti dall'Amministrazione Comunale) e la rimozione dei corpi illuminati esistenti e posa di nuovi (forniti dall'Amministrazione Comunale).

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Delibera G.C. n. 516 del 03.11.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo sin qui descritto.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 611 del 07/12/2022 è avvenuta l'aggiudicazione dei lavori a ICOSE SPA corrente in Regione Bovina n. 2 – 12070 Paroldo (CN) - Partita IVA 02158740049 per un importo al netto del ribasso d'asta (- 16,515%) e dell'IVA pari ad € 392.508,92 di cui € 9.312,63 per oneri della sicurezza.

CONTRATTO: n. 3181 del 31/01/2023

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 23/01/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale in pari data stabilendo in giorni 90 giorni (novanta) naturali successivi e continui la scadenza del tempo utile e perciò cessante il 24 aprile 2023

DIREZIONE DEI LAVORI: il committente ha affidato la direzione dei lavori ivi compresa la redazione della relativa contabilità allo Studio SGS PROGETTI con sede in Savona Vico Dei Crema 13r nella persona dell'Arch. Sonia Arnese.

PERIZIA DI VARIANTE: con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 06/02/2023 sono stati affidati maggiori lavori per € 66.008,73 al netto del ribasso e dell'iva come da Atto di Sottomissione del 31/01/2023 e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 458.517,65 di cui € 9.312,63 per oneri della sicurezza al

netto del ribasso d'asta ed escluso IVA.

PROROGA AL TEMPO UTILE: è stata concessa proroga di giorni 30 per eseguire i maggiori lavori affidati con la Perizia di Variante suppletiva di cui al punto precedente.

SOSPENSIONE e RIPRESA DEI LAVORI: in data 19/04/2023 è stato redatto Verbale di sospensione in data 15/05/2023 è stato redatto il Verbale di ripresa lavori

SCADENZA TEMPO UTILE: per effetto del periodo di sospensione dei lavori e la proroga concessa la scadenza del tempo utile è stata fissata al 18/06/2023.

ASSICURAZIONI SOCIALI: l'Impresa ha assicurato i lavoratori impiegati nei lavori di cui al presente atto con polizza INAIL sede di Savona a carattere continuativo.

VERBALE DEI NUOVI PREZZI: non è stato redatto verbale nuovi prezzi

PAGAMENTI IN ACCONTO: nel corso dei lavori di completamento è stato emesso n. 1 Certificato di pagamento in data 17/04/2023 dell'importo di € 325.200,00 oltre IVA

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa non ha iscritto riserve.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati da parte dell'impresa appaltatrice in data 19/05/2023 come da certificato redatto in data 22/05/2023 e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante il corso dei lavori non sono stati causati danni da forza maggiore.

COLLAUDO STATICO: non sono state eseguite opere strutturali

STATO FINALE: è stato redatto in data 08/06/2023 e reca le seguenti annotazioni:

importo netto dei lavori	€ 458.166,58
--------------------------	--------------

acconti corrisposti	<u>-€ 325.200,00</u>
---------------------	----------------------

resta il credito dell'impresa

€ 132.966,58

diconsi euro centotrentaduemilanovecentosessantasei/58)

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: per la regolarità contributiva dell'impresa, il RUP provvederà a richiedere la conferma agli organi competenti.

AVVISO AI CREDITORI: non si provvede alla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui al all'art. 207 del DPR 207/2010 in quanto per l'esecuzione dei lavori non sono state occupate temporaneamente o permanentemente aree private.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: non risulta che in corso di esecuzione dei lavori si siano verificati infortuni degni di rilievo.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori di cui al presente atto a questa Direzione dei Lavori non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori eseguiti si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla D.L.

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori con atti di affidamento soprariportati per un 'importo contrattuale complessivo netto di € 458.517,65 di cui € 9.312,63 per oneri della sicurezza, escluso iva al 22% e al netto del ribasso contrattuale (-16,515%)

- Importo dello stato finale € 458.166,58 oltre IVA.

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso la Direzione lavori:

CONSIDERATO

L'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:



- che i lavori sono stati eseguiti secondo il Progetto Esecutivo e la Perizia di Variante Suppletiva di cui alla precedente relazione salvo modifiche rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che i lavori medesimi sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte, con materiali e magisteri idonei;
- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni degni di nota né danni attribuibili a cause di forza maggiore;
- che per quanto non più ispezionabile, di difficile ispezione o non potuto controllare dalla direzione dei lavori, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta, l'esecuzione di tutte le opere secondo la regola dell'arte e l'osservanza delle prescrizioni contrattuali; in particolare l'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile ha dichiarato la non esistenza di difformità e/o vizi occulti nelle opere realizzate;
- che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto ottemperando altresì alle disposizioni ricevute dalla Direzione Lavori;
- che per quanto attiene alla regolarità contributiva dell'impresa nei confronti delle assicurazioni sociali obbligatorie, il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica presso gli Enti competenti prima di procedere alla liquidazione del credito residuo;
- che i prezzi applicati nella compilazione dello Stato finale sono quelli del contratto;
- che a questa direzione lavori non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi o atti impeditivi al pagamento;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale rientra nella cifra autorizzata con il contratto principale;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

- che per quanto è stato possibile verificare, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensioni, categorie e numero alle annotazioni contabili.

CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati entro il termine assegnato con il certificato di ultimazione redatto in data 22/05/2023 ai sensi dell'art. 12 del D.M. N° 49 del 07/03/2018;

che i "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIALE RIVIERA" realizzati dalla ICOSE S.p.A. corrente in Regione Bovina n. 2 – 12070 Paroldo (CN) - Partita IVA 02158740049

in base ai contratti richiamati in relazione sono stati regolarmente eseguiti liquidando il credito dell'Impresa come segue:

importo netto dei lavori	€ 458.166,58
--------------------------	--------------

acconti corrisposti	-€ 325.200,00
---------------------	---------------

resta il credito dell'impresa	€ 132.966,58
-------------------------------	--------------

diconsi euro centotrentaduemilanovecentosessantasei/58)

che possono essere corrisposti alla ICOSE S.p.A. corrente in Regione Bovina n. 2 – 12070 Paroldo (CN) - Partita IVA 02158740049 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, salvo la revisione contabile e l'approvazione del presente atto.

Savona, 1406/2023

LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA



Vill Responsabile del Procedimento

ICOSE S.p.A.)

Via Belfiore, 26/A
12030 CISAPO SUL NEVA (SV)

