



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



AREA TECNICA

Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC

- LAVORI:** Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via Piani connessi alla realizzazione della fognatura nera a tutela dell'inquinamento ambientale e della salute pubblica - CUP G77H22002680004 - CIG 9543946962
- R.U.P.** Geom. Walter ZUNINO
- IMPRESA:** E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO Snc - via Vittorio Veneto, 14 - 17056 Cengio (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 00677660094
- CONTRATTO:** n° 690 di rep. del 29.3.2023

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n. 49)

Progetto principale: redatto in data 05.12.2022 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C. ed approvato con Determina n. 634 del 14.12.2022 per il costo complessivo di € 92.000,00 di cui € 78.780,78 per lavori, € 1.809,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 11.409,94 per somme a disposizione della C.A.

Impresa appaltatrice: i lavori sono stati affidati all'IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO Snc - via Vittorio Veneto, 14 - 17056 Cengio (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 00677660094, ex art. 1, comma 2) lettera a) Legge n. 120/2020.

Importo di aggiudicazione: al netto del ribasso del -14,80% sull'importo a base d'appalto di € 78.780,78 e quindi per netti € 67.121,22 oltre ad € 1.809,28 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 68.930,50 oltre ad € 6.893,05 per IVA 10%, così per complessivi € 75.283,55 - CIG 9543946962, come da Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n° 645 del 16.12.2022.

Finanziamento: l'opera è stata interamente finanziata con fondi propri di bilancio derivanti dall'incameramento degli oneri di urbanizzazione risultanti in bilancio al capitolo di spesa 723/4 denominato "ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)".

Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati in data 27.2.2023 come da relativo verbale, agli atti d'ufficio.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: veniva fissato il tempo per l'esecuzione dei lavori in 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stabilita entro e non oltre il giorno 13.3.2023.

Sospensione / ripresa lavori: durante l'esecuzione dei lavori è stata ordinata una sospensione dei lavori dal 10.3.2023 al 26.3.2023 per complessivi giorni 17 (diciassette), come dai relativi verbali agli atti d'ufficio.

Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 40 (quaranta) per redazione variante, come da Determina n. 209 del 27.4.2023, la quale ha posticipato la scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori a tutto il 9.5.2023.

Variazioni apportate: è stata ordinata un'unica variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 23.3.2023, è stata approvata con Determina n. 209 del 27.4.2023, per effetto della quale l'importo contrattuale originario in premessa citato, è stato rideterminato in netti € netti € 81.088,63 oltre ad € 992,86 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 82.081,49 oltre ad € 8.208,15 per IVA 10%, così per complessivi € 90.289,64.

Atto di sottomissione / Verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data 23.3.2023 approvato unitamente alla variante di cui sopra, con l'introduzione di n° 4 nuovi prezzi unitari

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 08.05.2023 e, quindi, in tempo utile contrattuale.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori, salvo lievi modifiche necessarie alla buona riuscita finale dei lavori stessi e rientranti comunque nei poteri discrezionali della Direzione lavori.

Subappalto: i lavori sono stati eseguiti direttamente dalla ditta appaltatrice.

Danni di forza maggiore: non sono stati segnalati danni alle opere e provviste per causa di forza maggiore da parte dell'Impresa appaltatrice.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà: non sono state inoltrate denunce a questo Ente nelle quali venivano indicati eventuali sinistri o danni verificatisi e le presumibili cause.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Savona.

Avviso ai creditori: per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non è stato necessario occupare aree private e che non si sono verificati danni dipendenti dall'esecuzione dei lavori. Pertanto si prescinde dalla pubblicazione dell'"Avviso ai creditori".

Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 08.05.2023 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, è pari a:

- per lavori a misura come da progetto	€	80.078,07
- per oneri sicurezza	€	<u>992,00</u>
	€	81.070,07
a dedurre:		
- acconto corrisposto (1° SA.L.)	€	<u>80.600,00</u>
resta il credito netto dell'Impresa in	€	470,07 + IVA 10%

(dicansi euro quattrocentosettanta//07) oltre IVA 10%, accettato dalla ditta senza riserve.

Cessioni di credito: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Walter ZUNINO dell'UT.C.

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: l'Impresa appaltatrice risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., INAIL e CASSA EDILE per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, come da DURC con scadenza 26.1.2024.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa non ha formulato alcuna riserva.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore:

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 nel testo vigente, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, il Decreto 7.3.2018 n. 49 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO che:

1. i lavori eseguiti dall'IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC corrispondono a quelli indicati nello stato finale ed in progetto;
2. i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte;
3. gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Savona;
4. l'Impresa appaltatrice risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile;
5. l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
6. l'importo netto dei lavori, ascende a complessivi € 81.070,07 oltre IVA 10% e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;
7. resta il credito netto liquido dell'Impresa di € 470,07 + IVA 10%,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto, a saldo, in € 470,07 oltre IVA 10% che può pagarsi alla stessa, salvo l'approvazione del presente atto.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Pietra Ligure, lì 31.10.2023

L'IMPRESA
E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO Snc


E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio snc
Via Vittorio Veneto 14 - 17056 GENOIA (SV)
Tel. 019 554043 - 554060 Fax 019 555634
Part. IVA 00677660094

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Walter ZUNINO




mc

Dirigente : Dott. Renato Falco
mail: r.falco@comunepietraligure.it
Tel. 019 62931238

0 P.I. 00332440098
www.comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 624166

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio:
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00

T.P.O. Sig. Fabio Basso

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 14001:2015


CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEREZZAZIONE CISA